
RAPPORT DU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES

Objet : Episode pluvieux du 14-11-2022 – Groupe Scolaire André Malraux

Le 14 novembre 2022, lors de l'épisode pluvieux intense qui s'est produit dans le courant de l'après-midi, des infiltrations d'eau se sont produites au niveau de plusieurs classes du groupe scolaire André Malraux, tant au droit de l'école maternelle, que de l'école primaire ou de l'ALP. Après constatation de l'étendue du phénomène, décision a été prise le 14 novembre en fin d'après-midi de fermer le groupe scolaire la journée du 15 novembre afin de vérifier que les désordres ne pouvaient pas engendrer de risques de sécurité et de procéder au nettoyage du bâtiment.

Le 15 novembre matin, les services de la Direction des Services Techniques ont inspecté l'ensemble du bâtiment. Il s'avère que les infiltrations trouvent leur explication par la mise en charge des toitures terrasses de l'établissement. En effet, les évacuations de ces toitures apparaissent trop réduites pour absorber la quantité d'eau tombée pendant l'épisode. L'eau ne pouvant s'évacuer s'infiltré au droit de certains angles des pièces ou au niveau des skydomes. L'ensemble du site a fait l'objet d'un nettoyage. Après inspection visuelle, il n'apparaît aucun désordre structurel sur le bâtiment. Certaines dalles de faux plafonds seront remplacées dans la journée du 16 novembre afin de permettre une réouverture du groupe scolaire le jeudi 17 novembre. Une entreprise spécialisée dans les travaux d'étanchéité se déplacera sur site le mercredi 15 novembre afin de proposer des améliorations pour évacuer l'eau des toitures terrasses.

Des vérifications ont également été effectués sur les installations électriques. Aucun dysfonctionnement n'a été constaté.

En conséquence, la réouverture du groupe scolaire peut intervenir à tout moment.

Le Directeur des Services Techniques


Arnaud BRASSEUR

